



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: توسعه ساخت و آبکاری سینی و
نردبان کابل

نام شرکت: گروه صنعتی منور گستر اسپادانا

بهمن ۱۴۰۳

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۵
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۵

توسعه ساخت و آبکاری سینی و نردبان کابل

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح توسعه کارخانه جهت تولید و آبکاری ۲۴۳،۱۵۸ متر سینی و نردبان کابل برای مدیریت هدایت کابل ها در ساختوساز تجاری و صنعتی در بازه زمانی دوازده ماه است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه ساخت و آبکاری سینی و نردبان کابل
نام شرکت	گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
شناسه ملی متقاضی	۱۰۲۶۰۵۴۳۹۱۳
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۷۶/ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۳۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	اصل و سود در انتهای دوره



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
 کارگزاری بانک کارآفرین
 شرکت توسعه صنعتی منور گستر اسپادانا
 سهامی خاص ثبت ۳۶۸۹۷



توسعه ساخت و آبکاری سینی و نردبان کابل

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۲۹,۸۶۳	۶,۵۷۹
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۲۹,۸۶۳	۱۳۶,۴۴۲

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۳۷,۳۲۰	۵۵,۹۸۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۷,۳۲۰	۹۳,۳۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به شرح زیر است.

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰

• بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه صنعتی صنوبر کسترش و توسعه اسپادانا
------------------------------	------------------------	-----------------------------------------

سهامی خاص ثبت ۳۶۸۹۷



وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۲۹.۸۶۳	۶.۵۷۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۹.۸۶۳	۱۳۶.۴۴۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷.۳۲۰	۵۵.۹۸۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷.۳۲۰	۹۳.۳۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰



شرکت گروه صنعتی منور گستر اسپادانا	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
------------------------------------	------------------------	------------------------------

گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
سهامی خاص ثبت ۳۶۸۹۷

