

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: توسعه ساخت و آبکاری سینی و
نردبان کابل

نام شرکت: گروه صنعتی منور گستر اسپادانا

فروردین ۱۴۰۴

۴۲۰
۳۳

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح توسعه کارخانه جهت تولید و آبکاری ۲۶۳،۱۵۸ متر سینی و نردبان کابل برای مدیریت هدایت کابل ها در ساخت و ساز تجاری و صنعتی در بازه زمانی دوازده ماه است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه ساخت و آبکاری سینی و نردبان کابل
نام شرکت	گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
شناسه ملی متقاضی	۱۰۲۶۰۵۴۳۹۱۳
شماره قرارداد	۴۰۲/۰۱۰۷۶ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۳۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	اصل و سود در انتهای دوره

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۲۹,۸۶۳	۶,۵۷۹	۶,۵۷۹
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۲۹,۸۶۳	۱۳۶,۴۴۲	۱۴۳,۰۲۱

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷,۳۲۰	۵۵,۹۸۰	۵۵,۹۸۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷,۳۲۰	۹۳,۳۰۰	۱۴۹,۲۸۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

کارگزاری بانک کارآفرین شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه صنعتی منور گستر اسپادانا سرمایه خاص ثبت: ۳۶۸۹۷
--	-------------------------------	---

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۲۹,۸۶۳	۶,۵۷۹	۶,۵۷۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۹,۸۶۳	۱۳۶,۴۴۲	۱۴۳,۰۲۱

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷,۳۲۰	۵۵,۹۸۰	۵۵,۹۸۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷,۳۲۰	۹۳,۳۰۰	۱۴۹,۲۸۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت گروه صنعتی منور گستر اسپادانا کارگزاری بانک کارآفرین گروه صنعتی کارآفرینی کارن

گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
سهامی خاص ثبت: ۳۶۸۹۷