






Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: قسمت ۷ کارمانی - توسعه نیروگاه
خورشیدی

نام شرکت: پارس تابلو



توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش پروژه در حال اجرا فی ما بین شرکت پارس تابلو و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با موضوع قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگاوات در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر در قالب EPC است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	قسمت ۷ کارمانی - توسعه نیروگاه خورشیدی
نام شرکت	پارس تابلو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۷۹
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲ - وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۲۱,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	۱۰,۳۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۲۱,۵۰۰	۳۱۰,۵۰۰	۳۱۹,۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰

جدول ۳ - وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴ - وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه طرح) (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

بانک کارآفرین

شماره ثبت ۱۵۹۹۳ سهامی خاص

شرکت پارس تابلو

کارگزاری بانک کارآفرین



پارس تابلو
(شرکت سهامی خاص)

آریا پیرانده
شماره ثبت ۸۷۱
حسابدار رسمی

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۲۱,۵۰۰	۹,۰۰۰	۹,۲۰۰	۱۰,۳۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۱,۵۰۰	۲۳۰,۵۰۰	۲۳۹,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)



شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت پارس تابلو	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه
-----------------	------------------------	------




جمع بندی

جدول ۸- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
۶۰	۶۰	سود پروژه (درصد)
۴۴	۴۴	میزان تقسیم سود (درصد)
۱۲	۱۲	مدت زمان پروژه (ماه)

- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح در حال انجام است.

[Handwritten signature]



شرکت پارس تابلو	کارگزاری بانک کارآفرین	مهره
-----------------	------------------------	------

