



Karen Crowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: سرمایه در گردش احداث و
بهره برداری Mini-NGL

نام شرکت: هیربد نیرو

مرداد ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۵
- جدول ۹- درآمد های تحقق یافته ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح احداث و بهره‌برداری از یک واحد mini-NGL جهت بازاریابی و فروش گاز های ارسالی

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	سرمایه در گردش احداث و بهره‌برداری Mini-NGL
نام شرکت	هیرید نیرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۶۴۳۶۳۳
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۱۰۶ قی
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۷
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۱٪ درصد

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۴۸,۲۵۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۴۸,۲۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۸۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۸۲,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵



شرکت هیرید نیرو

کارگزاری بانک کارآفرین
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۲ (شماره ملی)



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۴۸,۲۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۸,۲۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۸۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۸۲,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵



۵۱

شرکت مدیریت پروژه

کارگزاری بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

گروه پیمانکاران کارآفرینی کار

۹/۱

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول
مبلغ (ریال)	
مواد اولیه	۲۳۷,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۳۷,۰۰۰

جدول ۹- منابع درآمد های تحقق یافته

شرح درآمد های غیر عملیاتی	دوره اول
مبلغ (ریال)	
تجهیز قطعات اصلی	۸۲,۰۰۰



شرکت هیبرید نیرو

کارگزاری بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

(سپاس‌نامه)



گروه پتروشیمی کارآفرین