

**Karen Crowd**

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: سرمایه در گردش احداث و  
بهره برداری Mini-NGL

نام شرکت: هیربد نیرو

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ----- ۵
- جدول ۹- جدول جمع بندی طرح ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش احداث و بهره‌برداری از یک واحد mini-NGL جهت بازاریابی و فروش گاز های ارسالی است. منابع و مصارف طرح صرف خرید مواد اولیه و هزینه مالی حساسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	سرمایه در گردش احداث و بهره‌برداری Mini-NGL
نام شرکت	هیرید نیرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۶۴۳۶۳۳
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۱۰۶
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۷
سود پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۱٪ درصد

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۴۸.۲۵۰	۰	۰	۱.۵۰۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۴۸.۲۵۰	۲۴۸.۲۵۰	۲۴۸.۲۵۰	۲۴۹.۷۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۸۲.۰۰۰	۱۰۲.۵۰۰	۸۲.۰۰۰	۱۴۳.۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۸۲.۰۰۰	۱۸۴.۵۰۰	۲۶۶.۵۰۰	۴۱۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت هیرید نیرو

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳۰ (سهامی خاص)

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۴۸.۲۵۰	۰	۰	۱.۵۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۸.۲۵۰	۲۴۸.۲۵۰	۲۴۸.۲۵۰	۲۴۹.۷۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۸۲.۰۰۰	۱۰۲.۵۰۰	۸۵.۰۰۰	۱۴۳.۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۸۲.۰۰۰	۱۸۴.۵۰۰	۲۶۹.۵۰۰	۴۱۰.۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت هیبرید نیپا

کارگزاری بانک کارآفرین  
بانک کارآفرین  
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

جمع بندی

جدول ۸- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	درآمد حاصل از خدمات	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	هزینه مواد اولیه	۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	هزینه مالی	۱۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
	مجموع	۲۴۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۱۶۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۶۴.۱	%۶۴.۱	%۶۴.۱

جمع بندی طرح

محقق شده	پیش بینی شده	
%۶۴.۱	%۶۴.۱	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

جدول ۹- جدول

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۴٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت هیبرید نیرو

بانک کارآفرینی

شماره ثبت: ۵۹۹۴ (سهامی خاص)

مستندات پیوست

مستندات درآمد:



شماره قرارداد: [Redacted]  
قرارداد تأمین کالا



قرارداد تأمین کالا

طریقین قرارداد:

شرکت هیبرید نیرو (کارفرما) - [Redacted]

شماره قرارداد: [Redacted]

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

موضوع قرارداد:

تأمین کالای پروژه جمع آوری و فرآوری گازهای مشعل میدان نفتی

مارون ۳ آسماری، مارون ۳ بنگستان و مارون ۵

تعداد کل صفحات (با پیوست‌های مربوطه): ۳۶ صفحه

۱- نمونه فاکتور خدمات و درآمد طرح

شرکت هیبرید نیرو

کارگزاری بانک کارآفرین  
کازمانی

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)