

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح:
«تولید المنت خنک کاری کوره فلش»

نام شرکت: دانش پرتو نقش جهان

۱۴۰۳ مهر

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۳	وضعیت ریالی طرح
۳	وضعیت پیشرفت ریالی طرح
۴	توضیحات تکمیلی
۴	وضعیت فیزیکی طرح
۴	سود تقسیمی با تامین کنندگان



مقدمه

تغییر تکنولوژی ذوب، از کوره های ریورب به کوره های فلش، تغییر آنالیز آندهای تولیدی را به همراه داشته است. مشکلات زیست محیطی کوره های ریورب و مصرف بالای انرژی آنها، از دلایل اصلی تغییر کوره های ریورب به کوره های فلش است. به سقف کوره های فوق الذکر و اجزای خنک کننده، المنت خنک کاری مشعل جت کوره فلش گفته می شود؛ این المنت ها، یک نوع پنل خنک کننده کوره ذوب فلزات است و در صنایع مس کشور استفاده می گردد. قطعه خنک کاری سقف کوره فلش یکی از قطعات راهبردی در کوره های تولید کننده مذاب مس است که شرکت دانش پرتو نقش جهان توانسته است این قطعه را بومی سازی کند.

وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، هزینه های محقق شده به صورت زیر است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول*	شرح
۵۰۰	.	۳,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	هزینه های پیش بینی شده
۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	هزینه های تجمعی پیش بینی شده
۵۰۰	.	۱,۵۰۸	۸۵,۸۰۴	هزینه های واقعی
۸۷,۸۱۲	۸۷,۳۱۲	۸۷,۳۱۲	۸۵,۸۰۴	هزینه های تجمعی

* هر دوره مربوط به سه ماه است.

به این علت که از قرارداد ۳۶۷,۰۱۱,۰۰۰ ریال مورد پذیرش قرار نگرفته است، هزینه های مربوط به طرح تفکیک نشده است و تنها قسمتی از هزینه های واقعی مربوط به طرح تامین مالی جمعی تولید المنت خنک کاری کوره فلش می باشد. طبق اظهارات متقاضی از مجموع هزینه های صورت گرفته که بر اساس پیش بینی اولیه طرح قابل قبول است، ۳۶۷,۰۱۱,۰۰۰ ریال مورد پذیرش قرار نگرفته است

وضعیت پیشرفت ریالی طرح



بنا بر اظهارات متقاضی، درآمدهای محقق شده به صورت زیر است:

جدول ۲- وضعیت پیشرفت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۱۰۴,۹۵۰	.	.	۱۰۴,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۲۰۸,۹۵۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۲۰۸,۹۵۰	.	.	۱۰۴,۴۷۵	پیشرفت ریالی واقعی
۲۰۸,۹۵۰	۱۰۴,۴۷۵	۱۰۴,۴۷۵	۱۰۴,۴۷۵	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
(آیکو)

شکنندگان نقش جهان





توضیحات تکمیلی

۱. مراحل ریخته گری مواد اولیه مسی ۱۰۰ درصد انجام شده است. همچنین بر روی متریال مسی ماشینکاری اولیه انجام شده است.

۲. مرحله عملیات حرارتی و فورج قطعات ریخته گری شده فوق ۱۰۰ درصد نیز انجام شده است و ماشینکاری میانی بر روی آنها انجام شده است.

۳. پس از علیات فورج، سوراخکاری جهت ایجاد کانال های آبگرد بر روی تمامی قطعات باقی مانده طرح انجام شده است و بر روی قطعه چهارم مرحله جوشکاری انجام شده است.

۴. تا کنون ۴ قطعه به طور کامل ساخته شده است و تست های کنترل کیفی بر روی آنها صورت گرفته است که توانستند مراحل کنترل کیفیت شامل تست های آلتراسونیک ΔL ، آنالیز متریال و تست هیدرواستاتیک و فشار انجام شده است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۳- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
۱۵	۴۵	۴۰	۰	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
۱۰۰	۸۵	۴۰	۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
۱۵	۴۵	۴۰	۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۱۰۰	۸۵	۴۰	۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

سود تقسیمی با تامین کنندگان

بنابر اظهارات متقارضی و با توجه به غیرقابل قبول بودن بخشی از هزینه‌های انجام شده، سود طرح تامین مالی جمعی با ۷۰٪ افزایش، جماعت به میزان ۴۲.۷٪ محقق و میان تامین کنندگان تقسیم شد.



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
(ایکو)

شرکت پیش‌بینی توسعه جهان

