

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: فرآوری و فروش میوه و صیفی‌جات آماده

نام شرکت: زنجیره تأمین غذایی آیریک

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴
جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ماهه طرح ---------- ۵
جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ---------- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید، فرآوری و فروش میوه و صیفی‌جات بسته بندی‌شده است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی ـحسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	فرآوری و فروش میوه و صیفی‌جات آماده
نام شرکت	زنجیره تأمین غذایی آیریک
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۴۷۵۰۴۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۴۷ق
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۰.۵٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۱۸،۳۱۸	۱۱۴،۳۱۸	۱۱۱،۶۹۰	۸۵،۸۰۲
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۱۸،۳۱۸	۲۳۲،۶۳۶	۳۴۴،۳۲۶	۴۳۰،۱۲۸

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹۲،۹۵۰	۱۳۹،۴۲۵	۱۳۴،۹۲۵	۱۷۷،۶۰۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۹۲،۹۵۰	۲۳۲،۳۷۵	۳۶۷،۳۰۰	۵۴۴،۹۰۸

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت زنجیره تامین غذایی آیریک

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۱۵,۲۰۵	۱۱۴,۳۱۸	۱۱۱,۶۹۰	۱۰۵,۸۰۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۵,۲۰۵	۲۲۹,۵۲۳	۳۴۱,۲۱۳	۴۴۷,۰۱۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۵,۰۰۰	۱۳۹,۴۲۵	۱۳۴,۹۲۵	۱۵۷,۶۰۸
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۵,۰۰۰	۲۳۴,۴۲۵	۳۶۷,۳۰۰	۵۲۴,۹۰۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
شرح هزینه	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۸۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی_اداری	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی_حسابرسی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۱۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت زنجیره‌تامین غذایی آیریک

جمع‌بندی

جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۶ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه			
ردیف	شرح درآمد	پیش‌بینی‌شده (ریال)	محقق‌شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۵۴۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش‌بینی‌شده (ریال)	محقق‌شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۲۹۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۶۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	سایر هزینه های تولید	۳۵,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه عمومی_اداری	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	هزینه بازاریابی	۲۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مالی	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۴۳۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۱۱۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		۱۱۴٪	۷۷.۹۰٪	۷۷.۹۰٪

جدول۱۰- جدول جمع بندی طرح

	پیش‌بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	۱۱۴٪	۷۷.۹۰٪
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقده و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص‌یافته به سرمایه‌گذاران، ۴۲٪ درصد پیش‌بینی می‌شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت زنجیره تامین غذایی آیریک