گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش کاتالیست اکسی کلریناسیون

نام شرکت: شیمی پژوهان ناصر خسرو

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه‌کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش کاتالیست اکسی کلریناسیون
نام شرکت	شیمی پژوهان ناصر خسرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۲۴۰۰۸۸۵۳۰
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۱۱ق
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۷
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یک‌بار ۱۱.۷۵ ٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۸۹،۳۶۵	۷۳،۸۶۵
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۸۹،۳۶۵	۳۶۳،۲۳۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۳۳،۴۰۰	۲۶۶،۸۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۳۳،۴۰۰	۴۰۰،۲۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق‌شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۸۹،۳۶۵	۷۳,۸۶۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۸۹،۳۶۵	۳۶۳,۲۳۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۳۳،۴۰۰	۲۶۶,۸۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۳۳،۴۰۰	۴۰۰,۲۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

	دوره اول	دوره دوم
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۴۷،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۶،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۶،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی- حسابرسی	۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۲۸۹،۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۳،۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

KarenCrowd

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش کاتالیست اکسی کلریناسیون

نام شرکت: شیمی پژوهان ناصر خسرو

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه‌کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش کاتالیست اکسی کلریناسیون
نام شرکت	شیمی پژوهان ناصر خسرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۲۴۰۰۸۸۵۳۰
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۱۱ق
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۷
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یک‌بار ۱۱.۷۵ ٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۸۹،۳۶۵	۷۳،۸۶۵
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۸۹،۳۶۵	۳۶۳،۲۳۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۳۳،۴۰۰	۲۶۶،۸۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۳۳،۴۰۰	۴۰۰،۲۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق‌شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۸۹،۳۶۵	۷۳،۸۶۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۸۹،۳۶۵	۳۶۳،۲۳۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۳۳،۴۰۰	۲۶۶،۸۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۳۳،۴۰۰	۴۰۰،۲۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

	دوره اول	دوره دوم
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۴۷،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۶،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۶،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی- حسابرسی	۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۲۸۹،۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۳،۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش کاتالیست اکسی کلریناسیون

نام شرکت: شیمی پژوهان ناصر خسرو

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ---------- ۳
جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۳
جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۳
جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ---------- ۴
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده(پروژه) طرح (ارقام به درصد) ---------- ۴
جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته ---------- ۴

کارگزاری بانک کارآفرین شماره ثبت:۵۹۹۳(سهامی خاص)

شیمی پژوهان ناصر خسرو سهامی خاص

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه‌کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش کاتالیست اکسی کلریناسیون
نام شرکت	شیمی پژوهان ناصر خسرو
شناسه ملی متقاضی	۱۰۲۴۰۰۸۸۵۳۰
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۱۱ق
سرمایه جمع‌آوری‌شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
سود پیش‌بینی‌شده(درصد)	٪۴۷
مدت زمان طرح(ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یک‌بار ۱۱.۷۵ ٪

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۸۹،۳۶۵	۷۳,۸۶۵
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۸۹،۳۶۵	۳۶۳,۲۳۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۳۳،۴۰۰	۲۶۶,۸۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۳۳،۴۰۰	۴۰۰,۲۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق‌شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۲۸۹،۳۶۵	۷۳،۸۶۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۸۹،۳۶۵	۳۶۳،۲۳۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۳۳،۴۰۰	۲۶۶،۸۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۳۳،۴۰۰	۴۰۰،۲۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع‌ومصارف هزینه‌های تحقق یافته

	دوره اول	دوره دوم
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۴۷،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۶،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۶،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی- حسابرسی	۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۲۸۹،۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۳،۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت شیمی پژوهان ناصر خسرو